

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА БИЙСКА
«ТЕПЛОЭНЕРГИЯ»

659300, г. Бийск, пер. Коммунарский, 16/2
почтовый адрес: ул. Волочаевская 1/1,
телефон/факс: 35-11-20
e-mail: teplo@mail.bivsk.ru

« 12 » 03 2009 г.
Исх. 192

Директору ООО «ЭНЕРГОТЭК»
Копылову А. В.

12.03.09 г. были произведены испытания изоляции «Корунд антикор»
нанесением на поверхность технологического трубопровода в котельной
№ 6. Результаты оформлены протоколом.
Протокол прилагается.

Директор МУП г. Бийска «Теплоэнергия»



Н.А. Шестопалов



Протокол испытания «Корунд антикор»

Получили «Корунд антикор» концентрированный, разбавили 1/1 водой.

Наносили на трубу с температурой поверхности – 180,6 °С.

Первый слой наносился в несколько этапов с интервалом в 10 минут, до того пока покрытие не перестало кипеть при нанесении. Температуру замерили пирометром – 145 °С.

Последующие четыре слоя были нанесены разбавленным раствором с интервалом в 20 минут. Температуру замерили пирометром - 137 °С.

Показание термометра БТ – 30.0110 (0 – 120 °С) 2.5 на той же поверхности – 62 °С. При прикосновении рукой температура на поверхности оказалась безопасной (рука свободно терпит).




Таким образом:

- показания пирометра нельзя считать достоверными.
- испытание изоляции «Корунд антикор» считать успешными.

Технический директор

Начальник котельной № 6

Инженер ПТО

 А. Н. Кунгуров
 С. Н. Кокшаров
 К. В. Курапов